

## 施工事例

### 鉄道下2連BOX横引き工法



#### 製品/工法工事概要

もともと現場打ちであったボックスカルバートが施工性を考慮しプレキャスト製品となりました。  
片方は水路・片方は人道という2連のボックスカルバートで、通常の鉄道用ボックスカルバートと同様に3%の排水勾配がつけてあります。  
また上部および側部ともに余裕がないため、ボックスベアリング横引き工法で施工をし、据付・緊張で1日、底版のグラウトで1日の計2日で施工が終了しました。

#### サイズ/規模

B ( 1600 × 1700 ) × H2200 × L1072

#### 施工場所

岡崎市

#### 発注者

東海農政局

