

## 施工事例

### 組み合わせボックスカルバートの横引き施工



#### 製品/工法工事概要

組み合わせボックスカルバート（上下2分割）を横引き工法により施工した事例です。

現場は路線バスの運行ルートであり、長期間通行止めにする  
ことができないため仮設橋が使用されました。

施工方法には交通開放したまま施工が出来る工法としてボ  
ックスベアリング横引き工法が採用されました。

縦断勾配も約8%ありましたが、順調に且つバスの運行に支障  
を及ぼすことなく施工を完了することができました。

#### サイズ/規模

B 3500 × H 3500 × L 1000（上下2分割）

#### 施工場所

愛知県 北設楽郡 豊根村

#### 発注者

豊根村役場

