

施工事例

大口径門形カルバート



製品/工法工事概要

駐車場の乗入部設置のため、既設の用水路に被せる形で門形カルバートを施工した現場です。当初はボックスカルバートで検討していましたが、用水路自体に影響を及ぼすことが出来ないため、切り回し等をせず施工できる門形カルバートが採用されました。製品は幅が8m、質量が13.4tとかなり大きなものでしたが、延長8m（総数8本）の据付作業を1日で終えることが出来ました。

サイズ/規模

B 8000 × H 1600 × L 1000

施工場所

愛知県あま市

発注者

民間

